

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

11.02.2025

Datum zdaň. plnění

31.01.2025

Datum splatnosti

04.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250020

BLOK R3 zakázka 240105662 servis zvonkového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
TESLA ELEGANT s bzučákem bílá 4FP 211 01.201						
	2,00	KS	670,76	0	1 341,52	1 341,52
Původní sazba DPH:				12		
SOLARIX CAT5E UTP PVC Eca metráž						
	3,00	M	12,00	0	36,00	36,00
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce	12,00	hod	405,00	0	4 860,00	4 860,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most	1,00	cesta	500,00	0	500,00	500,00
Původní sazba DPH:				12		
Zaokrouhleno				0	0,48	0,48
					6 738,00	6 738,00

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ

DPH

Cena s DPH

12%**Přenesená daňová povinnost****6 737,52**

Cena v CZK

6 738,00

QR Platba

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK R3
Hamerská 332
43542 Litvínov
IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK R3**
Číslo zakázky: **240105662**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonění v bytech účastníků ve vchodě 333 byt 9 a 15. V bytě č.9 zjištěn chybějící domácí telefon od zvonkového systému a chybějící přívodní kabeláž. Dohledání chybějící kabeláže v bytě účastníka. Z důvodu krátkých přívodních vodičů od zvonkového systému bylo nutno tuto kabeláž prodloužit. Po prodloužení přívodních vodičů, proměření průchodnosti. Instalace a zapojení nového domácího telefonu od zvonkového systému. Po instalaci zkouška funkčnosti. V bytě č.15 proměření průchodnosti kabeláže ze spojovací krabice v ocepu do bytové jednotky. Zjištěn zkrat. Místo zkratu nedohledáno. Z tohoto důvodu došlo k přepojení vodičů ve spojovací krabici. Z důvodu krátkého přívodního kabelu bylo nutno tento kabel prodloužit. Po prodloužení a přepojení kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
4 FP 211 01.21 TESLA ELEGANT, domácí telefon, bílý	1ks
SOLARIX instalační kabel CAT5E SXKD-5E-UTP-PVC	3m

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Dostál, Matus**
Počet pracovníků: **3**
Odpracované hodiny: **4**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Hana Vegnerová
13. 01. 2025