

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK R3
Hamerská 332
43542 Litvínov
IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK R3**
Číslo zakázky: **240105662**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonění v bytech účastníků ve vchodě 333 byt 9 a 15. V bytě č.9 zjištěn chybějící domácí telefon od zvonkového systému a chybějící přívodní kabeláž. Dohledání chybějící kabeláže v bytě účastníka. Z důvodu krátkých přívodních vodičů od zvonkového systému bylo nutno tuto kabeláž prodloužit. Po prodloužení přívodních vodičů, proměření průchodnosti. Instalace a zapojení nového domácího telefonu od zvonkového systému. Po instalaci zkouška funkčnosti. V bytě č.15 proměření průchodnosti kabeláže ze spojovací krabice v ocepu do bytové jednotky. Zjištěn zkrat. Místo zkratu nedohledáno. Z tohoto důvodu došlo k přepojení vodičů ve spojovací krabici. Z důvodu krátkého přívodního kabelu bylo nutno tento kabel prodloužit. Po prodloužení a přepojení kontrola funkčnosti.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
4 FP 211 01.21 TESLA ELEGANT, domácí telefon, bílý	1ks
SOLARIX instalační kabel CAT5E SXKD-5E-UTP-PVC	3m

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Dostál, Matus**
Počet pracovníků: **3**
Odpracované hodiny: **4**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Hana Vegnerová
13. 01. 2025