

Protokol o převzetí dílčí – výměna zábradlí

Název stavby (díla) Zasklení lodžii č.p. 2023-2025

Smlouva č. 2024-0072 Ze dne 17.09.2024

Datum převzetí 08.09.2025

Vyjádření:


Dílčí část byla předána a převzata v rozsahu dodávky a montáže nového zábradlí včetně souvisejících stavebních prací v souladu se zjišťovacím protokolem, který je součástí tohoto protokolu.

Záruka díla: 36 měsíců od převzetí dokončeného celého díla

Vady a nedodělky:

Dílčí část byla předána bez zjevných vad a nedodělků.

Za objednatele



Jan Zámecký

Úřední správce SVJ



Lucie Kolmanová

Za zhotovitele

Ing. Pavel Vomáčka

Vypracoval(a): Zámecký Jan

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis provedených prací 09-2025 - Výměna zábradlí a zasklení lodžii č.p. 2023-2025

Objekt:

Fa-08-25 - Soupis provedených prací za 06-08-2025

KSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 31.08.2025

Zadavatel:

SV č.p. 2023-2025

IČ:

25470116

DIČ:

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

IČ:

25417045

DIČ:

CZ25417045

Projektant:

Ing. Pavel Vomáčka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vomáčka P.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 792 112,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 792 112,90	12,00%	215 053,55

Cena s DPH

v CZK

2 007 166,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

8.9.2025

Razítko


Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soupis provedených prací 09-2025 - Výměna zábradlí a zasklení lodžii č.p. 2023-2025
Objekt: Fa-08-25 - Soupis provedených prací za 06-08-2025



Místo: Litvínov Datum: 31.08.2025
Zadavatel: SV č.p. 2023-2025 Projektant: Ing. Pavel Vomáčka
Zhotovitel: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: Vomáčka P.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 792 112,90	
D HSV Práce a dodávky HSV							582 486,40	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							422 234,00	
1	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně pod nátěr	m2	525,120	45,00	23 630,40	CS ÚRS 2017 01
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	190,378	196,00	37 314,10	CS ÚRS 2017 01
3	K	622215113R1	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl 60mm vč příplatku za pracnost	kus	192,000	577,00	110 784,00	
4	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	328,320	20,00	6 566,40	CS ÚRS 2013 01
5	M	28342205	profil zacišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	145,517	25,00	3 637,90	CS ÚRS 2020 02
6	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	223,872	31,90	7 141,50	CS ÚRS 2020 02
7	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	193,690	343,00	66 435,70	CS ÚRS 2017 01
8	K	622541002R2	Nátěr omítek 2x bílý - vnějších stěn	m2	525,120	300,00	157 536,00	
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	272,640	33,70	9 188,00	CS ÚRS 2013 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							148 292,40	
10	K	941211113	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	432,000	50,00	21 600,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	19 440,000	1,50	29 160,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	941211813	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	216,000	30,00	6 480,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	432,000	5,01	2 164,30	CS ÚRS 2013 01
14	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	8 640,000	0,10	864,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	432,000	5,01	2 164,30	CS ÚRS 2013 01
16	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou/mechanicky	m2	715,498	120,00	85 859,80	CS ÚRS 2024 01
D 997 Přesun sutě							11 960,00	
18	K	997013217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,000	30,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							1 162 226,50	
D 767 Konstrukce zámečnické							1 162 226,50	
24	K	767161850	Demontáž zábradlí	ks	48,000	2 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	767896110R01	Montáž hliníkového zábradlí	ks	48,000	2 420,00	116 160,00	
26	M	61652	Systémové trojdielné hliníkové zábradlí v = 1100mm x 3180mm s připraveností na zasklení horní části, výplň bezpečnostní vrstvené sklo connex s mléčou folií- dle PD	ks	48,000	19 440,00	933 120,00	
29	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - parabol+antén 20x	ks	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
30	K	767996802	Demontáž zámečnických konstrukcí -2x mříže, zasklení lodžii-5x	ks	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
D 99 Přesun hmot							1 446,50	
17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,893	500,00	1 446,50	CS ÚRS 2013 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							47 400,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00	
38	K	010001000	Projektové práce-výrobní dokumentace, statika	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN3 Zařízení staveniště							29 400,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště + VRN	ks	0,500	30 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	030001000.1	Zajištění lodžii proti vstupu	ks	48,000	300,00	14 400,00	CS ÚRS 2013 01
D VRN9 Ostatní náklady							8 000,00	
41	K	090001000	Ostatní náklady - zábory	Kč	0,800	10 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01