

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250277

Variabilní symbol: 20250253

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250253

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 24.09.2025

Zdanitelné plnění: 15.09.2025

Datum splatnosti: 15.10.2025

BLOK 630 fakturace zakázky 240107575 RR STA

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně antén	1	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	6	500,00 Kč	21%	605,00 Kč	3 630,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	38	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	4 598,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	1	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	181,50 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	8 150,00 Kč	1 711,50 Kč

Celkem: 9 861,50 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250253Datum splatnosti
15.10.2025Částka k uhrazení
9 861,50 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 630

ALBRECHTICKÁ 590
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**
Číslo zakázky: **240107575**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Dne 15. 9. 2025 byla provedena pravidelná roční prohlídka systému STA v bytovém domě Albrechtická 590–595 (6 vchodů), instalace typu DVB-T2.

V rámci revize byly zkontrolovány a proměřeny jednotlivé prvky systému dle rozsahu smlouvy. Byly identifikovány následující skutečnosti:

Anténní systém na střeše vykazuje známky poškození – chybějící zadní difuzor na jedné anténě, zoxidované plastové části, prasklá manžeta na stožáru se zatékáním do rozvaděče.

Kabeláž – poškození a oxidace plášťů koaxiálních kabelů vlivem povětrnostních podmínek.

Multiswitche – funkční ve všech vchodech, ve vchodu 594 pracuje zesilovač na maximálních hodnotách.

Kvalita signálu – vstupní i koncové hodnoty v normě; měření provedeno spektrálním analyzátozem.

Uzemnění a přepětová ochrana – bez závad.

Součástí servisního listu je přiložený protokol o roční revizi STA, který obsahuje podrobné výsledky měření a doporučená opatření k zajištění bezproblémového provozu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	6

SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	38
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL	
Položka	Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU	
Funkční, s nedostatky	

ÚDAJE	
Technik:	David Křibala
Počet pracovníků:	1

PŘEVZAL	
Jiří Makovský	
15. 09. 2025	

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: Albrechtická 590,591,592,593,594,595
- Počet vchodů: 6
- Typ instalace: DVB-T2
- Datum prohlídky: 15.9.2025
- Jméno technika: David Kříbala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav antén pro pozemní vysílání: jedné z antén chybí zadní difuzor - Vyžaduje opavu
- plastové části antén jsou vlivem počasí zoxidované.
- Manžeta na stožáru prasklá, voda zatéká do rozvaděče s technologií - Vyžaduje opavu
- Kontrola a nastavení zesilovačů: [] OK []
- Stav kabeláží a konektorů: Poškození vlivem počasí/oxidace pláště koaxiálních kabelů.
- Kontrola uzemnění a ochrany přepětí: [] OK []

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 590: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 591: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 592: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 593: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 594: [] OK [] funkční, (zesilovač na max. hodnoty)
 - Vchod 595: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2: 110 dB
 - K.21 (k.26 Plzeň - 58dB) - 110,6dB, c-ber 1.0-6E
 - K.22 (k.34 Plzeň - 74dB) - 110dB, c-ber 1.0-6E
 - K.24 (k.45 Plzeň - 71dB) - 111,5dB, c-ber 1.0-6E
 - K.25 (k.31 Plzeň - 73dB) - 111,4dB, c-ber 1.0-6E
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 590, byt 7 : DVB-T2: 67dB
 - Vchod 591, byt 13 : DVB-T2: 73dB
 - Vchod 592, byt 6: DVB-T2: 68dB
 - Vchod 593, byt 14: DVB-T2: 72dB
 - Vchod 594, byt 8: DVB-T2: 81dB
 - Vchod 595, byt 3: DVB-T2: 72dB

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén: Ano Počet: 1
- Technologie do 24 portů: Ano Počet vchodů: 6
- Technologie do 32 portů: Ne Počet vchodů:
- Technologie do 50 portů: Ne Počet vchodů:
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: Ano, Počet: 38

5. Doporučené opravy a opatření:

- Výměna antény pro příjem pozemního vysílání na střeše. Oprava těsnící manžety na stožáru. Výměnu venkovního koaxiálního vedení.

6. Závěr a potvrzení:

- Prohlídku provedl: David Kříbala
- Podpis technika: