

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250262

Variabilní symbol: 20250230

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250230

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 12.09.2025

Zdanitelné plnění: 12.09.2025

Datum splatnosti: 03.10.2025

BLOK 709 fakturace zakázky 240107572 REVIZE STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1	kpl	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	8	vchod	500,00 Kč	21%	605,00 Kč	4 840,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	33	bod	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	3 993,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	1	cesta	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	181,50 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	8 650,00 Kč	1 816,50 Kč

Celkem: 10 466,50 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250230Datum splatnosti
03.10.2025Částka k uhrazení
10 466,50 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 709**

J.ŠEVČÍKA 864
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 709**
Číslo zakázky: **240107572**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ **JINÉ**

POPIS PRACÍ



Byla provedena pravidelná technická prohlídka společné televizní antény (STA) na objektu Josefa Ševčíka 864–871 (8 vchodů), typ instalace DVB-T2.

Provedené úkony:

Kontrola hlavní anténní technologie na střeše – měření signálů, kontrola stavu antén, zesilovačů, kabeláže a uzemnění.
Diagnostika hlavního zesilovacího systému Lem AT50SAW – měření vstupních a výstupních úrovní na jednotlivých kanálech.

Kontrola stavu kabeláže a konektorů – v pořádku (rekonstrukce 2020).

Zjištěno poškození krycí manžety a degradace IP krytí stožáru – nutná oprava.

Kontrola multiswitchů a rozbočovacích polí ve všech vchodech.

Měření úrovně a kvality signálu na vstupu a v jednotlivých bytech – zjištěna nízká úroveň ve vchodu 866.

Spektrální analýza signálu provedena ve 33 odběrných místech.

Závady a doporučení:

Vchod 866: Nízká úroveň signálu – doporučeno doplnění anténního zesilovače.

Antény: Zoxidované plastové části – nutná výměna.

Stožár: Poškozená krytka uzemnění – nutná oprava IP krytí.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	8
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzáto	33

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatky

ÚDAJE



Technik: Kříbala, Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Mach
08. 09. 2025

SA081

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: Josefa Ševčíka 864,865,866,867,868,869,870,871
- Počet vchodů: 8
- Typ instalace: DVB-T2
- Datum prohlídky: 8.9.2025
- Jméno technika: David Křibala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav antén pro pozemní vysílání: Plastové části antén jsou zoxidované a zkřehlé - Vyžaduje opravu.
- Kontrola a nastavení zesilovačů: Lem AT50SAW (k.26,31,34,44)
- Na vstupu:
 - Anténa 1: k.31- 77dB, c-ber 1.0-6E,
k.33 - 76dB, c-ber 1.0-6E,
k.38 - 74dB, c-ber 1.0-6E
 - Anténa 2: k.26 - 65dB,c-ber 1.0-6E,
k.31 - 67dB,c-ber 1.0-6E,
k.34 - 65dB, c-ber 1.0-6E
 - Anténa 3: k..21 - 58dB, c-ber 2.0-6E,
k.31 - 60dB, c-ber 1.0-6E,
k.33 - 56dB, c-ber 2.0-4E,
k.38 - 57dB - c-ber 1.0-6E,
k.44 - 61dB, c-ber 2.0-6E
- Výstup:
 - K.26 - 113dB, c-ber 1.0-6E
 - K.31 - 112dB, c-ber 1.0-6E
 - K.34 - 113dB, c-ber 1.0-6E
 - K.44 - 113dB, c-ber 1.0-6E
- Stav kabeláží a konektorů: Kabeláž UV stabilní, konektory nové -prošlo rekonstrukcí 2020
- Kontrola uzemnění a ochrany přepětí: krycí manžeta je zpuchřelá, poškozené krytí IP- Vyžaduje úpravy (viz foto)

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 864: ☐ OK ☐
 - Vchod 865: ☐ OK ☐
 - Vchod 866: Nízká úroveň síly signálu
 - Vchod 867: ☐ OK ☐
 - Vchod 868: ☐ OK ☐
 - Vchod 869: ☐ OK ☐
 - Vchod 870: ☐ OK ☐
 - Vchod 871: ☐ OK ☐
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2:
 - K.26 - 103 dB,c-ber 1.0-6E
 - K.31 - 103 dB,c-ber 1.0-6E
 - K.34 - 102 dB,c-ber 1.0-6E
 - K.44 - 102 dB,c-ber 1.0-6E
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 864: Byt 16 - 94dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 865: Byt 6 - 67dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 866: Byt 13 - 48dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 867: Byt 20 - 75dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 868: Byt 15 - 81dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 869: Byt 19 - 85dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 870: Byt 17 - 81dB, c-ber 1.0-6E
 - Vchod 871: Byt 10 - 75dB, c-ber 1.0-6E

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén: ☐ Ano ☐ Počet: 3
- Technologie do 24 portů: ☐ Ano ☐ Počet vchodů: 8
- Technologie do 32 portů: ☐ Ne ☐ Počet vchodů: 0
- Technologie do 50 portů: ☐ Ne ☐ Počet vchodů: 0
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: ☐ Ano ☐ Počet: 33ks

5. Doporučené opravy a opatření:

- Vchod 866 - na vstupu do rozbočovacího pole je výkon přijímaného signálu nízký, doporučuji doplnit instalaci anténního zesilovače pro zvýšení výkonu a tím zabezpečit kvalitu příjmu v bytových jednotkách.
- Oprava krytí IP na stožáru

6. Závěr a potvrzení:

- Prohlídku provedl: David Krňbala, Radek Dostál

- Podpis technika:

