

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250349

Variabilní symbol: 20250398

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250398

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 713 fakturace zakázky 240107570 RR STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1	kpl	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 32 portů	2	kpl	700,00 Kč	21%	847,00 Kč	1 694,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	46	bod	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	5 566,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	2	cesta	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	363,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	7 500,00 Kč	1 575,00 Kč

Celkem: 9 075,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250398Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
9 075,00 Kč

SERVISNÍ LIST | R05942025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 713

J.KŘÍŽE 909
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 713**
Číslo zakázky: **240107570**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ

Byla provedena kontrola přijímacích antén a satelitních parabol na střeše objektu BLOK 713. Zkontrolováno mechanické uchycení, stav konektorů a celkový technický stav stožáru.

Kontrola technologie v rozvaděči s multiswitchem nebyla provedena. V cestě k technologii byly vyměněny zámky a správce domu ani po předchozí žádosti klíče nedodal. Nebylo tak možné ověřit stav aktivních prvků ani proměřit signálové parametry v distribuční části. Je potřeba RR dokončit s měřením na aktivní technologii.

Systém vykazuje zásadní nedostatky, které jsou detailně uvedeny v protokolu RR STA.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně antén	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Nedostatky

ÚDAJE



Technik: Baxa, Křibala
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Ivana Grégrová
11. 11. 2025



SERVISNÍ LIST | R07002025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 713

J.KŘÍŽE 909
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 713**
Číslo zakázky: **240107570**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

POPIS PRACÍ



Provedena pravidelná kontrola společné televizní antény (STA) na objektu J. Kříže blok 713/909,910. Na střeše zkontrolován stav pozemních antén, satelitních parabol a stožáru – zjištěna rozsáhlá oxidace plastových částí, poškozené LNB snímače (Astra 1 a Astra 3) a prasklá krycí manžeta stožáru – může dojít k zatečení. Provedena kontrola kabeláže, konektorů a ochranných tras, zjištěno poškození a oxidace vyžadující výměnu.

Dále provedena diagnostika technologie a multiswitchů ve vchodech 909 a 910 včetně měření signálu na vstupech a výstupech, u vybraných výstupy k účastníkům. Změřeny hodnoty DVB-T2 i satelitních signálů (Astra 1, Astra 3, Hotbird 13). Multiswitch pracují na maximálních výkonových hodnotách.

Na základě zjištění doporučena výměna zoxidovaných komponent, LNB snímačů A1 + A3, výměna ochranné kabelové trubky a oprava stožáru.
Práce provedeny v jednom technikovi.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 32 portů	2
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	46
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL



CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční, provozuschopný

ÚDAJE

Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL

Ivana Grégrová
24. 11. 2025

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: J.KŘÍŽE 909, 910
- Počet vchodů: 2
- Typ instalace: DVB-T2 + SAT
- Datum prohlídky: 11.11.2025
- Jméno technika: David Křibala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav antén pro pozemní vysílání: Plastové části antén jsou zoxidované a zkřehlé.
- Stav parabol pro satelitní příjem:
 - Astra 3: Plastový kryt LNB snímače je prasklý, zoxidovaný - Vyžaduje výměnu.
 - Astra 1: Plastový kryt LNB snímače je také zoxidovaný a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
- Kontrola stožáru: Prasklá krycí manžeta – Vyžaduje opravu.
- Kontrola a nastavení zesilovačů:
- Stav kabeláží a konektorů: Poškození/oxidace – Vyžaduje opravu/výměnu, ochrana kabelových tras je poškozena - vlivem oxidace – Vyžaduje výměnu.

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 909: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
 - Vchod 910: [] OK [] funkční, bez degradace kvality,
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2: 89 dB
 - SAT Astra 3: 88 dB
 - SAT Astra 1: 86 dB
 - SAT Hotbird 13: 82 dB
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 909, byt 12: DVB-T2: 85dB, SAT: 78dB
 - Vchod 910, byt 8: DVB-T2: 79dB, SAT: 77dB

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén:
- Technologie do 24 portů: Ne: Počet vchodů: 0
- Technologie do 32 portů: Ne Počet vchodů: 2
- Technologie do 50 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: Ano: Počet: 46

5. Doporučené opravy a opatření:

- Zoxidované komponenty vyměnit včetně kabeláže (střecha)
- Výměna ochranné plastové trubky pro kabelové trasy
- Výměna LNB snímačů pro A1 + A3 (střecha)

6. Závěr a potvrzení:

Celkový stav systému:

- Přijímací technologie (antény) - jsou vlivem oxidace a povětrnostních podmínek jsou na konci životnosti a může docházet k degradaci přijímaného signálu (projevuje se kostičkováním v obraze).
- Technologie pro šíření signálů – Multiswitche ve vchodech 909 - 910 jsou na maximálních výkonových hodnotách.
- Prohlídku provedl: David Kříbala