

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250350

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 250350

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 723 fakturace zakázky 240107569 RR STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně antén	1	kpl	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 32 portů	10	kpl	700,00 Kč	21%	847,00 Kč	8 470,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	60	bod	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	7 260,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	3	cesta	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	544,50 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	14 650,00 Kč	3 076,50 Kč

Celkem: 17 726,50 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
250350Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
17 726,50 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

434 01 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 723

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 240107569

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Na objektu BLOK 723, vchody 946–950, byla provedena pravidelná roční revize společné televizní antény (STA). Každý vchod je osazen technologií GoSAT MSW 16/24, přičemž jsou zde instalovány dva multiswitchy na každý vchod. Hlavní přijímací technologie je umístěna v 7. patře a na střeše je 3 ks parabol (pro příjem z družic ASTRA 1, ASTRA 3 a INTELSAT 10-02) a 2 ks antén pro DVB-T2.

V rámci revize byla provedena kompletní vizuální kontrola, kontrola mechanického stavu a celkové proměření STA systému. U všech multiswitchů byly provedeny vstupní a výstupní měřicí testy, včetně kontroly úrovně, kvality signálu a parametrů přenosu.

Dále bylo zkontrolováno:

- stav koaxiální kabeláže,
- stav svodičů a konektorů,
- mechanický stav parabol, držáků a antén,
- zajištění stožáru a těsnost prostupů.

Přijímací technologie na střeše vykazuje značné opotřebení způsobené dlouhodobým působením UV záření, deště, sněhu a teplotních změn. Kabelové trasy, konektory i LNB jsou zkrhlé, degradované a s velkou mírou oxidace, které mohou v budoucnu vést k výpadkům nebo špatné kvalitě příjmu.

Celý systém byl během revize proměřen a je aktuálně funkční, avšak s ohledem na zjištěný stav střešní technologie je doporučena její výměna.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný s nedostatky

ÚDAJE



Technik: **Marek Baxa**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **Smlouva RR STA**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jiří Koranda
13. 11. 2025