

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

11.02.2025

Datum zdaň. plnění

11.02.2025

Datum splatnosti

04.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250021

BLOK R3 zakázka 250100785 servis zvonkového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
TESLA ELEGANT s bzučákem bílá 4FP 211 01.201						
	2,00	KS	670,76	0	1 341,52	1 341,52
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce						
	8,00	hod	405,00	0	3 240,00	3 240,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	1,00	cesta	500,00	0	500,00	500,00
Původní sazba DPH:				12		
Zaokrouhleno						
				0	0,48	0,48
					5 082,00	5 082,00



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ

DPH

Cena s DPH

12%

Přenesená daňová povinnost**5 081,52**

Cena v CZK

5 082,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK R3

Hamerská 332

43542 Litvínov

IČ: 00043257, DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK R3

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 250100785

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zvonění přes zvonkový systém a domácí telefony. Vchod 332 - byt č.14 - Štírek zjištěny špatně zapojené vodiče v domácím telefonu a rozpojeny kontakt ve spojovacím věnečku v ocepu. Po přepojení a opravě kontaktu plně funkční. V bytě č.24 - Žampachová chybějící domácí telefon. Dohledání původní kabeláže od zvonkové systému v bytě účastníka. Proměření průchodnosti kabeláže a napájení. Po kontrole instalace nového domácího telefonu od zvonkové ho systému a připojení. Po připojení, kontrola funkčnosti - funkční. Vchod 333 č.b 13 - Calderonová kontrolou zjištěn upadlý vodič ve spojovacím věnečku v ocepu, dále pak nefunkční domácí telefon od zvonkového systému který byl vyměněn. Po výměně kontrola - plně funkční.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

Tesla 4FP 211 01.201 ELEGANT bílí.

2ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: Křížek, Křibala

Počet pracovníků: 2

Odpracované hodiny: 4

Cestovné: 1

PŘEVZAL



Markéta Žatecká

06. 02. 2025

