

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

434 01 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 723

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 240107569

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Na objektu BLOK 723, vchody 946–950, byla provedena pravidelná roční revize společné televizní antény (STA). Každý vchod je osazen technologií GoSAT MSW 16/24, přičemž jsou zde instalovány dva multiswitchy na každý vchod. Hlavní přijímací technologie je umístěna v 7. patře a na střeše je 3 ks parabol (pro příjem z družic ASTRA 1, ASTRA 3 a INTELSAT 10-02) a 2 ks antén pro DVB-T2.

V rámci revize byla provedena kompletní vizuální kontrola, kontrola mechanického stavu a celkové proměření STA systému. U všech multiswitchů byly provedeny vstupní a výstupní měřicí testy, včetně kontroly úrovní, kvality signálu a parametrů přenosu.

Dále bylo zkontrolováno:

- stav koaxiální kabeláže,
- stav svodičů a konektorů,
- mechanický stav parabol, držáků a antén,
- zajištění stožáru a těsnost prostupů.

Přijímací technologie na střeše vykazuje značné opotřebení způsobené dlouhodobým působením UV záření, deště, sněhu a teplotních změn. Kabelové trasy, konektory i LNB jsou zkrhlé, degradované a s velkou mírou oxidace, které mohou v budoucnu vést k výpadkům nebo špatné kvalitě příjmu.

Celý systém byl během revize proměřen a je aktuálně funkční, avšak s ohledem na zjištěný stav střešní technologie je doporučena její výměna.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný s nedostatky

ÚDAJE



Technik: **Marek Baxa**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **Smlouva RR STA**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jiří Koranda
13. 11. 2025