

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 630

ALBRECHTICKÁ 590
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**
Číslo zakázky: **240107575**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Dne 15. 9. 2025 byla provedena pravidelná roční prohlídka systému STA v bytovém domě Albrechtická 590–595 (6 vchodů), instalace typu DVB-T2.

V rámci revize byly zkontrolovány a proměřeny jednotlivé prvky systému dle rozsahu smlouvy. Byly identifikovány následující skutečnosti:

Anténní systém na střeše vykazuje známky poškození – chybějící zadní difuzor na jedné anténě, zoxidované plastové části, prasklá manžeta na stožáru se zatékáním do rozvaděče.

Kabeláž – poškození a oxidace plášťů koaxiálních kabelů vlivem povětrnostních podmínek.

Multiswitche – funkční ve všech vchodech, ve vchodu 594 pracuje zesilovač na maximálních hodnotách.

Kvalita signálu – vstupní i koncové hodnoty v normě; měření provedeno spektrálním analyzátozem.

Uzemnění a přepětová ochrana – bez závad.

Součástí servisního listu je přiložený protokol o roční revizi STA, který obsahuje podrobné výsledky měření a doporučená opatření k zajištění bezproblémového provozu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	1
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	6

SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátořem	38
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL

Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční, s nedostatky

ÚDAJE		PŘEVZAL	
Technik:	David Křibala	Jiří Makovský	
Počet pracovníků:	1	15. 09. 2025	