

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK**BLOK 571**

J.WOLKERA 393
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 571**
Číslo zakázky: **250106223**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☒ **EV** ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ

Na základě nahlášené závady byl proveden odborný zásah – diagnostika, oprava a následné oživení systému.

Po přezkoumání hlavního domovního rozvodu bylo zjištěno, že v důsledku přepětí došlo k částečnému zničení vedení v komunikačním svazku mezi patry, zejména v úsecích mezi 3. až 7. patrem.

Poškozeny byly koncové přístroje (domovní telefony) v následujících jednotkách:

garsoniéra v 3. patře,

velký byt za výtahem v 4. patře

garsoniéra a velký byt před výtahem v 5. patře,

garsoniéra v 6. patře

tři bytové jednotky v 7. patře.

V rámci opravy byly demontovány nefunkční přístroje, provedeno proměření vedení, identifikace přerušených a zkratovaných párů a následná oprava kabeláže v instalačních rozvodech – lokální výměna poškozených úseků kabelu a obnovení spojů v instalačních krabicích.

Následně byly instalovány nové domovní telefony odpovídající původnímu systému (kompatibilní s ústřednou objektu). U každé jednotky byla provedena montáž, zapojení, funkční zkouška vyzvánění, hovorového spojení a ovládání elektrického zámku.

Po ukončení všech zásahů byl systém uveden do plného provozu, funkčnost byla ověřena z ústředny i ze všech dotčených bytových jednotek.

Během oprav, i po domluvě s nájemníky a potvrzení termínu nebyli zastiženi v bytových jednotkách (SRP - 7. patro garsoniéra, SEDLÁČKOVÁ - 6. patro garsoniéra, WUSCHKOVÁ - 5. patro před výtahem, PAULOVI - 4. patro velký byt za výtahem, DAO BA LUY - 3. patro garsoniéra.

Se zákazníky kteří nebyli zastiženi bude sjednán nový termín opravy, bude proveden ještě jeden výjezd na objekt.

Příčinou závady bylo atmosférické přepětí po zásahu blesku do objektu, které se přeneslo do slaboproudého vedení a způsobilo destrukci části kabelového svazku a poškození osmi koncových přístrojů. Po provedené opravě a výměně zařízení je systém domovních telefonů plně funkční a bezpečný pro další provoz.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
571-SER - SERVISNÍ práce	8
571-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
4FP 211 03.201 - Domácí telefon ELEGANT, 2-BUS, bílý	3

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Po provedené opravě a výměně zařízení je systém domovních telefonů plně funkční a bezpečný pro další provoz.

ÚDAJE



Technik: Kříbala, Křížek
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jarmila Hamadová
10. 10. 2025