

Zakázkový protokol

DODAVATEL



**BAXA servis
s.r.o.**

Slov. nár.
povstání
2652/22
Most 1
434 01
Česko
IČO: 07856920
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 371
Mladé gardy 2781/1
Most 1
434 01
Česko
IČO: 25468847

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE	TELEFON ZÁKAZNÍKA	ZODPOVĚDNÝ TECHNIK
Mladé gardy 2781/1, 434 01 Most 1	+420 725619645	David Křібala, Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název	Kategorie
Kamerový systém	Kamerový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ
David Křібala	SERVISNÍ práce CCTV	3
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce CCTV	3

Použitý materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS
10	DOPRAVA Most

1. Kontrola kamer

- Fyzická kontrola kamer – kontrola stavu kamery, objektivu, krytů, a upevnění.
- Čištění kamerových čoček – odstranění prachu, nečistot a dalších překážek pro jasný obraz.
- Kontrola úhlů kamer – zda jsou kamery správně nasměrovány a poskytují požadovaný záběr.
- Test infračerveného přísvitu – u nočních kamer kontrola funkčnosti nočního vidění.
- Kontrola kabeláže – zda není poškozena nebo vystavena nepříznivým podmínkám (vlhkost, ohyb, opotřebení).

2. Kontrola záznamového zařízení (NVR/DVR)

- Kontrola funkčnosti záznamového zařízení – zda správně nahrává obraz z kamer.
- Kontrola pevného disku – vyhodnocení jeho kapacity a stavu, případně výměna, pokud je blízko konce své životnosti.
- Kontrola a aktualizace softwaru – zajištění, že systém má aktuální firmware a bezpečnostní aktualizace.
- Test zálohovacího systému – ověření, zda se správně zálohují data, případně nastavení automatických záloh.

3. Test připojení a přenosu dat

- Kontrola internetového připojení – ověření, zda má systém stabilní síťové připojení pro vzdálený přístup a zálohování.
- Testování rychlosti přenosu – kontrola, zda nedochází ke ztrátě kvality obrazu nebo výpadkům při přenosu dat.

4. Kontrola napájecího systému

- Kontrola napájení kamer – zda jsou všechny kamery správně napájeny (napájecí zdroje, PoE připojení).
- Kontrola záložního zdroje (UPS) – zda funguje správně, a zda je schopen zajistit napájení při výpadku proudu.

5. Test funkčnosti a nahrávání

- Test obrazu z každé kamery – kontrola, zda všechny kamery správně snímají obraz a zaznamenávají video.
- Test detekce pohybu – u kamer s funkcí detekce pohybu ověření, zda tato funkce funguje.
- Vyhodnocení kvality nahraného videa – kontrola, zda je nahrávaný obraz ostrý a čistý.

Podpis technika



28. listopad 2024

David Kříbala

Podpis zákazníka



28. listopad 2024

Tomáš Trunschka