

Servisní list

DODAVATEL



BAXA servis  
s.r.o.

Slov. nár.  
povstání  
2652/22  
Most 1  
434 01  
Česko  
IČO: 07856920  
DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Stavební bytové družstvo  
Krušnohor

Čsl. armády 1766/84  
Most 1  
434 01  
Česko  
IČO: 00043257  
DIČ: CZ00043257

Základní informace

ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE  
240108627

ADRESA PROVEDENÍ  
Albrechtická 611/27, 434 01 Most 1

KATEGORIE VÝJEZDU  
Havárie

Informace o zařízení

NÁZEV  
BLOK 631 Přístupový systém

KATEGORIE  
Přístupový systém

Výkaz práce

| POPIS               | MNOŽSTVÍ | CENA        | CELKOVÁ CENA |
|---------------------|----------|-------------|--------------|
| HAVARIJNÍ výjezd    | 1        | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč  |
| SERVISNÍ práce RFID | 2        | 650,00 Kč   | 1 300,00 Kč  |
|                     |          |             | 2 500,00 Kč  |

Dodaný materiál

| NÁZEV                                 | KÓD    | SKLAD              | KÓD<br>DODAVATELE | MNOŽSTVÍ | CENA    | CELKOVÁ<br>CENA |
|---------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|
| Nebyl použit žádný spotřební materiál | NO-MAT | Spotřební materiál | NO-MAT            | 1 ks     | 0,00 Kč | 0,00 Kč         |
|                                       |        |                    |                   |          |         | 0,00 Kč         |

Cestovné

| VZDÁLENOST | POPIS        | CENA      |
|------------|--------------|-----------|
| 10         | DOPRAVA Most | 250,00 Kč |
|            |              | 250,00 Kč |

|                    |             |            |         |              |
|--------------------|-------------|------------|---------|--------------|
| DAŇOVÁ SAZBA       | ZÁKLAD DANĚ | SAZBA DANĚ | DAŇ     | CELKOVÁ CENA |
| Přenesená daň (0%) | 2 750,00 Kč | 0 %        | 0,00 Kč | 2 750,00 Kč  |

DRUH PLATBY  
Faktura

POPIS  
Příprava materiálu na havárii před odjezdem. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního zavírání předních vchodových dveří č.p.611. Kontrola a proměření napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od zvonkového systému do odchodového tlačítka. Dále pak kontrola a zkouška funkčnosti nouzového tlačítka. Při kontrole zjištěn sepnutý kontakt od zvonkového systému a sepnuté nouzové tlačítko u vstupních vchodových dveří. Zvonkový systém byl restartován. Po restartu a kontrole kontaktu od zvonkového systému již v pořádku. Po odblokování nouzového tlačítka byla provedena kontrola funkčnosti i u ostatních vchodových dveří a seřízení magnetických kontaktů pro správné zavírání.  
Ve vchodě 611 probíhá rekonstrukce bytových jednotek ve [4.np/](#) a [1.np/](#).

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU  
Provozoschopný

DATUM PROVEDENÍ  
30. prosinec 2024

Podpis technika



30. prosinec 2024  
David Kříbala

Podpis zákazníka



30. prosinec 2024  
Šárka Langová

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.