

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 250319

Variabilní symbol: 20250306

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

ul.SNP č.p. 2651 bl. 10

434 01 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250306

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 25471112

Datum vystavení: 29.10.2025

Zdanitelné plnění: 29.10.2025

Datum splatnosti: 19.11.2025

BLOK 10 fakturace zakázky 250106444 SERVIS STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - opravy, programování komponentů	6	hod.	350,00 Kč	12%	392,00 Kč	2 352,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	32	bod	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	3 584,00 Kč
SBD-STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	2	hod.	350,00 Kč	12%	392,00 Kč	784,00 Kč
XGDC-7 - TONER XGDC-7 odbočovač	4	ks	165,00 Kč	12%	184,80 Kč	739,20 Kč
R90500 - ALCAD zdroj energie AS-102	1	ks	1 500,00 Kč	12%	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
14411391 - Anténní zesilovač ALCAD AI-271	1	ks	549,00 Kč	12%	614,88 Kč	614,88 Kč
BL-300 - ALCAD BL-300 blokace napájení 5-2400 MHz	3	ks	219,00 Kč	12%	245,28 Kč	735,84 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	9 366,00 Kč	1 123,92 Kč

Celkem: 10 489,92 Kč

Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 www.baxa.tv

QR Platba + F


 Číslo účtu
287403631/0300

 Variabilní symbol
20250306

 Datum splatnosti
19.11.2025

 Částka k uhrazení
10 489,92 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl. 10

ul.SNP č.p. 2651 bl. 10
43401 Most

IČ: 25471112 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 10**
Číslo zakázky: **250106444**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Po rozsáhlejší výpadku elektrické energie v objektu na adrese SNP č.p. 2651 bl. 10 došlo k výskytu několika poruch v rozvodu společné televizní antény (STA). Závady se projevovaly nepravidelným šířením TV signálu v jednotlivých větvích a úplnou ztrátou signálu v části rozvodu.

Na základě oznámení byla provedena odborná diagnostika a následná oprava technologie STA.

Zjištěné skutečnosti a průběh prací:

Po vizuální kontrole a proměření ústředny bylo zjištěno poškození napájecího zdroje STA – výstupní napětí bylo mimo toleranci a zdroj nevykazoval stabilní činnost.

Dále byl zjištěn vadný zesilovač signálu, který nevytvářel dostatečné výstupní zesílení, čímž docházelo k výraznému útlumu a nevyrovnané úrovni signálu v rozvodu.

Kontrolou jednotlivých větví byly identifikovány čtyři vadné odbočovací prvky (odbočovací pole), které byly po výpadku a kolísání napětí zřejmě poškozeny (vysoký útlum, přerušení kontaktů nebo zkrat).

Provedené práce:

Demontáž poškozeného zdroje a zesilovače z anténní ústředny.

Montáž a zapojení nového napájecího zdroje STA s odpovídajícím výkonem a napěťovými parametry dle typu ústředny. Výměna hlavního zesilovače signálu za nový, typově kompatibilní s původním systémem, včetně opětovného naladění kanálových výstupů a měření úrovně signálu.

Postupná výměna 4 ks odbočovacích polí ve vertikálním rozvodu, včetně obnovení koaxiálních spojů, přeměření průchozích útlumů a zajištění správné impedance.

Po dokončení montáže byl celý systém STA znovu proměřen měřicím přístrojem (úroveň signálu, MER, BER) a uveden do plného provozu.

Závěr:

Příčinou poruchy byla nestabilita napájení po výpadku elektrické energie, která způsobila poškození zdroje, zesilovače a několika odbočovacích prvků. Po provedené opravě a výměně komponent byla technologie STA obnovena do původního funkčního stavu a všechny rozvody jsou nyní plně provozuschopné.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - opravy, programování komponentů	6
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	32
SBD-STA - doladění komponentů, nastavení antén, výměna vadného dílu	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
XGDC-7 - TONER XGDC-7 odbočovač	4
R90500 - ALCAD zdroj energie AS-102	1
14411391 - Anténní zesilovač ALCAD AI-271	1
BL-300 - ALCAD BL-300 blokace napájení 5-2400 MHz	3

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Zdeňka Jarešová
10. 10. 2025

muon!