

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250342

Variabilní symbol: 20250374

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250374

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 02.12.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 521 fakturace zakázky 240107574 RR STA

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	3	kpl	1 200,00 Kč	21%	1 452,00 Kč	4 356,00 Kč
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	41	bod	100,00 Kč	21%	121,00 Kč	4 961,00 Kč
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	5	vchod	500,00 Kč	21%	605,00 Kč	3 025,00 Kč
SBD-STA - DOPRAVA	1	cesta	150,00 Kč	21%	181,50 Kč	181,50 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 21%	10 350,00 Kč	2 173,50 Kč

Celkem: 12 523,50 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250374Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
12 523,50 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521

RŮŽOVÁ 1687
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 521
Číslo zakázky: 240107574

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☒ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

POPIS PRACÍ



Byla provedena pravidelná roční kontrola STA pro blok č. 521, objekty č.p. 1687–1691. V každém objektu byl proveden servis rozvaděče obsahující aktivní odbočovací prvek TERA SS510 a multiswitch MSW24 – kontrola funkce, napájení a signálových parametrů.

Na střeše proběhla kontrola přijímacích antén (3ks) a satelitních parabol (2ks) včetně mechanického uchycení, stavu konektorů a těsností průstupů stožáru. Dále provedena kontrola hlavní technologie DVB-T2 na LEM a kontrola konverzní jednotky LEM SAT-32.

V jednotlivých rozvaděčích byly proměřeny vstupní a výstupní hodnoty signálu, ověřena průchodnost vedení a úroveň zisku /útlumu tak, aby byla zajištěna stabilita distribuce signálu do všech vchodů.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
SBD-STA - RR - přijímací technologie včetně anté	3
SBD-STA - měření, diagnostika spektrálním analyzátozem	41
SBD-STA - RR - technologie do 24 portů	5
SBD-STA - DOPRAVA	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Dostál**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Milan Schönpflug
13. 11. 2025

PROTOKOL O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA)

1. Identifikační údaje objektu:

- Adresa objektu: RŮŽOVÁ 1687, 1688, 1689, 1690, 1691
- Počet vchodů: 5
- Typ instalace: DVB-T2 + SAT
- Datum prohlídky: 13.11.2025
- Jméno technika: David Křibala
- Kontakt na technika: +420 777 292 590

2. Kontrola hlavní technologie na střeše:

- Stav parabol pro satelitní příjem:
 - Astra 3: Plastový kryt LNB zoxidovaný - Vyžaduje výměnu.
 - Astra 1: Plastový kryt LNB snímače zoxidovaný a zkřehlý - Vyžaduje výměnu.
- Konverze: Některé frekvence nejsou funkční (10920, 11120, 11400, 11720) z důvodu změny od poskytovatele, přijímané frekvence se změnily - Vyžaduje úpravy.

3. Kontrola multiswitchů / odbočovacího pole (každý vchod):

- Stav zařízení:
 - Vchod 1687: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, SAT nefunkční
 - Vchod 1688: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, SAT nefunkční
 - Vchod 1689: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, SAT nefunkční
 - Vchod 1690: [] OK [] funkční, bez degradace kvality
 - Vchod 1691: [] OK [] funkční, bez degradace kvality, SAT nefunkční
- Kvalita signálu na vstupu multiswitchů:
 - DVB-T2: 106 dB
 - SAT Astra 3: 87 dB
 - SAT Astra 1: 76 dB
- Kvalita signálu na odbočkách (měřeno na vybraných bytech):
 - Vchod 1687, byt 12: DVB-T2: 85dB, SAT: Nefunkční
 - Vchod 1688, byt 8: DVB-T2: 79dB, SAT: Nefunkční
 - Vchod 1689, byt 6: DVB - T2: 77dB, SAT: Nefunkční
 - Vchod 1690, byt 4: DVB - T2: 82 dB, SAT: 77dB
 - Vchod 1691, byt 7: DVB - T2: 80dB, SAT: Nefunkční

4. Výkaz provedených úkonů dle smlouvy:

- Přijímací technologie včetně antén:4
- Technologie do 24 portů: ANO: Počet vchodů:2
- Technologie do 32 portů: ANO Počet vchodů: 3
- Technologie do 50 portů: Ne Počet vchodů: 0
- Měření a diagnostika spektrálním analyzátozem: Ano: Počet: 41

5. Doporučené opravy a opatření:

- Zoxidované komponenty vyměnit (střecha)
- Výměna LNB snímačů pro A1 + A3 (střecha)
- Úprava vstupních frekvencí pro konverzi
- Ve vchodech kde není funkční SAT pásmo – výměna technologie (MSW 524/532)

6. Závěr a potvrzení:

Celkový stav systému:

- Přijímací technologie (antény) - jsou vlivem oxidace a povětrnostních podmínek jsou na konci životnosti a může docházet k degradaci přijímaného signálu (projevuje se kostičkováním v obraze).
 - Technologie pro šíření signálů – Technologie pro konvertování SAT signálu je po změnách od poskytovatele je funkční jen částečně. Multiswitche ve vchodech 1687 – 1689 a 1691 není funkční SAT pásmo.
-
- Prohlídku provedl: David Křibala