

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

18.04.2025

Datum zdaň. plnění

18.04.2025

Datum splatnosti

09.05.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250078

BLOK 706 zakázka 250102510 servis kamerového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
ULTRATECH Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187						
	1,00	KS	366,67	0	366,67	366,67
Původní sazba DPH:				12		
HAVARIJNÍ výjezd						
	1,00		1 200,00	0	1 200,00	1 200,00
Původní sazba DPH:				12		
SERVISNÍ práce						
	2,00	hod	650,00	0	1 300,00	1 300,00
Původní sazba DPH:				12		
DOPRAVA Most						
	2,00	cesta	250,00	0	500,00	500,00
Původní sazba DPH:				12		
					3 366,67	3 366,67



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ

DPH

Cena s DPH

12%

Přenesená daňová povinnost**3 366,67**

Cena v CZK

3 366,67

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 706**

J.ŠEVČÍKA 836

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 706**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **Zakázka 250102510**

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☒ **CCTV** ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému. Kontrola napájecích částí systému. Při kontrole zjištěna vadná baterie v UPS stanici. Z tohoto důvodu byla UPS stanice odpojena a demontována. Odjezd pro náhradní díl. Provedena výměna vadné baterie v UPS stanici za novou. Po výměně provedena kontrola funkčnosti. Po návratu proběhlo opětovné připojení UPS stanice. Po výměně a kontrole vše plně funkční. Z důvodu nepřítomnosti zástupce domu, byl informován telefonicky. Při komunikaci vynesena požadavek na přidání telefonního čísla do GSM komunikátoru z důvodu přehledu o funkčnosti systému pomocí SMS zpráv. Na základě tohoto požadavku byla stažena zálohované nastavení. Import souboru do konfiguračního nástroje GD-Link, vzdálené spojení s komunikátorem a PC. Byla provedena úprava v nastavení telefonních čísel. Po změnách v nastavení proveden export databáze nastavení. Odpojení PC s komunikátorem na domě.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

UltraTech UT1270 Akumulátor 7Ah

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **2**

PŘEVZAL



Hajzlerová Andrea
11. 04. 2025